

Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur

Laugarvatn

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Þjórsárþakki 203955**
Landnúmer: **203955**
Matshluti: **04**
Skýring: **Hesthús.Reiðhöll**
Lóðahafi: **Hafsvala ehf**
Byggingastjóri hússins: **0303464759 Ástráður Guðmundsson**
Meistarar hússins: **0303464759 Ástráður Guðmundsson** Húsasmiðameistari
Dagsetning stöðuúttektar: **15/06/2010**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Slökkviliðsstjóri, Byggingastjóri, Húseigandi**

Staða framkvæmda: **Burðarvirki frágengið, húsið er klætt með stálsamlökueiningum og klæðning fullfrágengin að utan og innan, eftir er að saga úr einingum fyrir gluggum og nokkrum gönguhurðum. Hliðarrými (and/stígagangur/hnakkar/bað) eru klædd með tvöföldu gífsi en að öðru leyti ófrágengin, milliloft er óinnréttað. Hesthúsinnréttingar eru uppsettar, milliveggur milli hesthús og reiðskemmu er frágenginn, reiðhöll frágengin að innan, endanlegt gólfefni vantar.**

Úrbætur: **Húsið er ekki að fullu byggt samkvæmt samþykktum teikningum: Sund milli verkfærageymslu og hesthús er ekki til staðar, hesthús er stærra en sýnt er á teikningu og reiðhöll að sama skapi minni, gönguhurðir sem sýndar eru á reiðhöll eru ekki til staðar, en aukahurð er á gaffli reiðhallar sem ekki er sýnd á teikningu. Eftir er að setja gönguhurðir í suðurhlíð og austurgöng hesthús. Eftir að setja ÚT-ljós skv. teikn. Stigi er 80cm á breidd (lágmark 90 skv. byggingareglugerð) Eftir er að setja upp brunaslöngu, staðsetning skv. umtali á staðnum.**

Frestur til úrbóta: **31/12/2010**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 16/06/2010

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi

Slökkviliðsstjóri